

	ACTA Reunión DIRECTORIO Proyecto Reposición Hospital del Salvador / Instituto Nacional de Geriátría (HDS – INGER)		
Fecha inicio	18.06.2026	Lugar	Sala Dirección SSMO
Hora inicio		Hora termino	
Tabla: ● Estado de avance proyecto ● Acuerdos y Modificaciones ● Tareas pendientes ● Compromisos			

Estado de avance

Estado General del Proyecto: En situación de incumplimiento contractual debido al vencimiento de la fecha original de PSP (21 de enero de 2026). Se proyecta una nueva fecha probable de entrega para el 28 o 29 de septiembre de 2026, estimando el traslado de los hospitales para la última semana de octubre y primera de noviembre.

1. Estado de Avances de la Obra (Mayo)

- **Fuerza Laboral y Avance:** Se registran 763 trabajadores en obra con un avance mensual de 0.08.
- **Fases Críticas:** Mayor retraso y criticidad detectados en Pabellones, Clima, Gases Clínicos, SIC y CCDD.
- **Equipamiento Médico (EMMC):** * Existen 9.600 equipos en obra distribuidos en sus recintos, pero aún no están instalados.
 - Ingresó el Resonador Magnético (RM) y próximamente lo harán el SPECT-CT y PET-CT.
- **Capacitaciones EMMC:** * HDS: 22% ejecutadas / 78% pendientes (Total: 250 equipos).
 - INGER: 27% ejecutadas / 73% pendientes (Total: 30 equipos).
 - Se han entregado 287 de 320 instructivos de uso a la Unidad de Capacitación de los establecimientos.

2. Acuerdos y Modificaciones

- **Nueva Inspectora Fiscal (IF):** Se oficializa a Paz Fuentes Acevedo en el cargo (anteriormente proyectada para la etapa de Operación).
- **Modificación de Contrato:** Aprobada mediante el ORD. IF-HSG N° 0585 el pasado 04 de junio para reestructurar el Programa de Capacitaciones.
- **Edificio Patrimonial:** Se ratifica que las dependencias de las Asociaciones se proyectarán en esta área y que el mantenimiento total quedará a cargo del SSMO.
- **Bodegas:** Se cuenta con la aprobación de la SEREMI para el funcionamiento de la Bodega RTH por 36 meses. Se iniciará con las bodegas provisorias para que, al momento de operar, la Sociedad Concesionaria (SC) inicie automáticamente la construcción de los CEFE definitivos.

3. Tareas Pendientes y Próximos Pasos

- **Programa de Obras:** La entrega sigue **pendiente**, siendo de carácter urgente y formal para poder iniciar la planificación de los establecimientos.
- **Sistema de Información y Control (SIC):** Pendiente la presentación del sistema (postergada para este mes) y resolver los problemas de carga de datos. Existe una discrepancia no cerrada entre la CT SSMO y la IF respecto a los perfiles de acceso de los funcionarios.
- **Plan de Recepción:** Se deben revisar los lineamientos del plan por servicio clínico junto a la nueva IF. *(Nota: La recepción conforme final es responsabilidad estricta de los directores de los EDS).*
- **Plan Piloto (Prueba de Concesionados):** * Fase 1 (Inducción de 16 semanas) inicia este mes de junio.
 - Se estructurará la marcha blanca mediante casos de uso: 20 casos diarios para INGER y 60 para HDS.

4. Compromisos con Fechas Clave

Compromiso / Actividad	Responsable / Detalle	Fecha Límite / Estado
Visita Piloto a Pabellones	Gestiona Matías Pinto. Debe asistir el equipo de Pabellones para simulación y verificar lámparas quirúrgicas.	Jueves 25 de Junio 2026
Definición de Criterios RRHH	Entrega de respuesta sobre brechas, dotación de personal y personal que se traslada o se queda.	Primera semana de Julio 2026
Resolución Permanencia INGER	Evaluar la factibilidad de que el gremio permanezca en el mismo establecimiento (requiere análisis de costos operativos).	Pendiente de conversación