

	ACTA GESTION DEL CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA 2023 DIRECTORIO		
	Fecha inicio	12.10.2023	Lugar
Hora inicio	15:00	Hora termino	16:30
Tabla: <ol style="list-style-type: none"> 1. Estado de avance Plan Gestión del Cambio 2. Jornada de Reconocimiento 3. Estado Avance Proyecto 4. Varios 			
Se adjunta presentaciones			

Detalle de la reunión: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pamela Escobar: Presentación de Estado de Avance Plan de Gestión del Cambio y Presupuesto. 2. Dra. Yarza: Jornada de Reconocimiento de buenas prácticas colectivas e individuales. Esta jornada debiera realizarse en diciembre, la invitación es que participen ambos establecimientos: Gremios, Calidad de vida, Comunicaciones, Gestión del Cambio. <ul style="list-style-type: none"> • Que sea un hito masivo las 2 primeras semanas de diciembre. • Foco reconocimiento de la trayectoria y experiencia. • Dr. Vargas: es importante que participen los gremios. Hay que definir los criterios de buenas prácticas y podrían usarse los valores identificados en la primera jornada. • Dra. Pinto informa que tiene videos de reconocimiento, y en la celebración de 100 años también hubo reconocimientos que se pueden usar. Es importante tener criterios objetivos • Dr. Gálvez siempre es importante reconocer: el lunes pueden enviar una nomina y traer propuesta. Pueden considerarse los valores del Plan Estratégico. 3. Dr. Vargas Estado de avance del proyecto. Este mes hubo un 0,3% de avance, es el cuarto mes con avance menos a 1%, lo mas probable que no se llegue al 85% en diciembre. Lo que implica que la PSP es probable que no se cumpla. También ha habido una caída en a la contratación de trabajadores en la obra. <ul style="list-style-type: none"> • Fernando Besser, Coordinador Técnico, el proyecto presenta problemas administrativos que dificulta el financiamiento. • Dr. Vargas recuerda que cuando conversamos en el Directorio una PSP para 2024 se sabía que no era así, pero que era necesario tener una fecha para planificar las actividades y que debe ajustarse de acuerdo con los avances. • Dr. Gálvez refiere que en alguna oportunidad se barajó esta alternativa pero es compleja la operación. • Patricia Zepeda plantea que esta demora en la obra permite terminar trabajos internos y que la Gestión del Cambio se inicie en los propios establecimientos. • Dra. Yarza refiere que ahora que podrá trabajar la productora podrá mejorar la comunicación de manera transparente.
--

ACUERDOS. <ul style="list-style-type: none"> • Se solicita confirmar la asistencia a las reuniones de directorio
--

Acta elaborada por Pamela Escobar Fecha: 12 octubre 2023

Acta corregida por: Fecha:

Importante:
 Las observaciones respecto al contenido el acta, tanto para los temas tratados en la reunión correspondiente como para los compromisos registrados, deberán ser enviadas por mail a pamela.escobar@saludoriente.cl





**ASISTENCIA DE REUNIÓN
 DIRECCIÓN**

Tema Reunión	DIRECTORIO PUESTA EN MARCHA	
Lugar de reunión	SALA DE REUNIONES	
Fecha	12/10/2023	
Hora de Inicio	15:00 HRS	Hora de Término

ASISTENTES

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FIRMA
Antonio Mansilla U.	Hds. DFRVS	[Firma]
Cristina Belmonte	ADENF HDS	[Firma]
Fco. Javier Rojas N.	EDC HDS	[Firma]
Fernando Bernal R.	SSMO d	[Firma]
Victoria Pardo	Dirección HDS	[Firma]
José Luis Mena	SSMO C/Proces	[Firma]
Alberto Vargas i	Diracto. SSMO	[Firma]
Cristina Gallego V.	Ingen. Directa	[Firma]
Begonia Parra	SSMO	[Firma]
Mario Manda Sign	Salud	[Firma]
Concepción B. Bravo	F SSOM HDS	[Firma]
F. Lecalle	SDA - HDS	[Firma]
Atiliano Espinoza R.	Unidad. Base. Linea INGER	[Firma]
Julio Muñoz	Corpor. Nuevo	[Firma]
Adrián de la Haza D.	HDS SDBE	[Firma]
Ulpiano Domínguez	HDS SDAOMT	[Firma]
Mario Bascos	FRENTE INGER	[Firma]
Cristian S. Ojeda	HDS	[Firma]
Pauina Truente	SSMO	[Firma]

Rodrigo Goto C	INGEN	
Juan Antonio J	INGEN	
Nicolás Westermeyer	INGEN	
Claudio Villabaz	INGEN	
Juan Pablo Bravo O	8DA 8870	
Carle Escobedo	564 5800	
Patricia Zepeda Lizama	INGEN	
Patricia Catalina Gans	INGEN	
Christina Pimentel	SSPO	
Vanolas Ibañez G	SSPO	

Responsable Reunión: