

		ACTA GESTION DEL CAMBIO Y PUESTA EN MARCHA 2024 Directorio Gestión del Cambio y Puesta en Marcha	
Fecha inicio	30.01.2025	Lugar	Sala de Reuniones Sede Bernarda Morín 495 Dirección de Servicio
Hora inicio	11:00	Hora termino	13:00
Tabla: <ul style="list-style-type: none"> ● Avances en la Ejecución de la Obra Física ● Puesta en Marcha ● Plan de Capacitación ● Varios 			

<p>Detalle de la reunión:</p> <p>1. Estado de avance ejecución de la Obra Física: Expone Francisca Cid, Coordinadora Técnica del Proyecto y Jefa del Departamento de Proyectos y Desarrollo Hospitalario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se informa que, de acuerdo con la reprogramación actual de la obra, el avance programado al 31 de diciembre de 2024 es 92,94%. Por su parte, el avance real a la misma fecha es 91,54%. El avance real en el mes de noviembre fue de 0,68% y en el mes de diciembre del 0,51%. ● Respecto del equipamiento médico a adquirir, se informa que el 73,1% se encuentra con orden de compra y que no hay equipos instalados en obra. ● El personal en obra fue de 1985 personas en el mes de diciembre. ● La obra presenta avance en las diferentes áreas: ítem de obra gruesa, arquitectura e instalaciones y obras exteriores. ● Se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que participan los establecimientos hospitalarios, SSMO, Inspección Fiscal y Sociedad Concesionaria. Estas mesas sesionan periódicamente ya abordan temas como Autorización Sanitaria, revisión Reglamento de Servicio de Obra (RSO) y Planes y Programas de Servicios (PAPS), Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, Fichas de Autorización Sanitaria, Gestión del Cambio, Puesta en Marcha, entre otras. <p>Se solicitó a la Inspección Fiscal del proyecto reactivar la Mesa de Capacitación.</p> <p>2. Puesta en Marcha: Expone María José Mendizábal, encargada del proceso de Puesta en Marcha de la Coordinación Técnica del proyecto Reposición HDS-INGER.</p> <p>Se presentan las Orientaciones Técnicas del Ministerio de Salud para el proceso de Puesta en Marcha de hospitales y los ordinarios que formalizan programa definido para cada uno de los establecimientos, Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatria.</p>

Se presentan las etapas de la Puesta en Marcha, que corresponden a Planificación, Implementación, Habilitación, Traslado, Operación inicial y Transición. También, se señalan los 8 ámbitos a trabajar: Infraestructura, Recursos Humanos, Gestión Asistencial y Operacional, Tecnologías de la Información, Calidad y Seguridad de la Atención, Presupuesto y Equipamiento. El último ámbito es Gestión del Cambio, que es transversal a toda la Puesta en Marcha.

Se presentan los equipos de Puesta en Marcha de ambos establecimientos y se informa que existe una mesa de trabajo, que sesiona todos los jueves y que tiene por objetivo realizar el seguimiento de los planes de trabajo de cada hospital.

3. Capacitación: Álvaro Sverlij, Jefe Departamento de Capacitación SSMO.

Se presenta el avance del plan de capacitación del proyecto, señalando que las líneas desarrolladas el año 2024 son: Diplomado en Liderazgo para la Gestión del Cambio, Catastro de Habilidades Digitales y el Comité de Capacitación.

Actualmente se está revisando y actualizando el Plan de Capacitación del año 2025.

4. Varios: Integrantes del Directorio del proyecto.

Se solicita al equipo directivo del SSMO y de los establecimientos revisar los siguientes temas:

- a. Espacios para los gremios en el área patrimonial.
- b. Recomendación MINSAL para el RRHH por cama.
- c. Reconversión de cargos y Plan de Capacitación.

ACUERDOS.

- El próximo Directorio se realizará en el mes de marzo del 2025 y se presentarán los Planes de Gestión del Cambio de cada establecimiento.
- Las visitas a la obra se van a recalendarizar a partir de marzo 2025.

Acta elaborada por Francisca Cid

Fecha: 30 enero 2025

Acta corregida por:

Fecha:

Importante:

Las observaciones respecto al contenido el acta, tanto para los temas tratados en la reunión correspondiente como para los compromisos registrados, deberán ser enviadas por mail a francisca.cid@saludoriente.cl






**ASISTENCIA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN**

Tema Reunión	Directorio Gestión del Cambio	
Lugar de reunión	Sala de Reuniones Servicio Dirección	
Fecha	30/01/2025	
Hora de Inicio	11:00	Hora de Término 13:00

ASISTENTES

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FIRMA
Alberto Vargas P	DSSPO	
Diego José Mancoske	SETE	
Julio Ming	COSOC	
KATIUSKA NUÑEZ	SDAT (S)	
Víctor Surostegui D.	APRUS HDS	
Rallen Adasme	DSSMO	
Franisca Cid	DOSPO	
FELIPE ROJAS L.	DSSMO	
Manuelo Hernandez	ATECPA	

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	FIRMA
Ruth Dellana	INGER	
Patricia Selvo	Fuerzas Armadas	
Jose Alicia Flores	Fuerzas N°1	
Hugo Enrique Jara	Fuerzas N:1	
Patricia Zepeda R.	INGER (Droyach)	
Fco. JAVIER ROJAS	GDC/HDS	
Constanza Galay V.	Ingenieros	
Urbina Pinto H.	HDS	
Cristian Belfrago C.	ASENF/HDS	
Nicolás Westermeyer	INGER	
F. Locatelli	SDA/HDS	
Sebastian Rosson	SDM/INGER	
Patricia Duarte - Cruz	SDA (S) INGER	
Claudio Villalobos	Comunicaciones SSTRCO	

Carolina Behrens	HDS	
Felipe Flores	Ingen	
Jay Torres J.	INGEN	
Rodrigo Sob	IN "	
Patricia Celcovic	INGEN	
Ramón Urzúa A.	SDG DP-SSMO	
M ^{re} Soledad Elias	DSSMO	
Patricia Ramirez	DO-SSMO	
Julio Dimant Bonvito	Apus Ingen	
Catherine Braxton	EM HDS	
Alvaro Saez F.	CAPACITACION - DSSMO	

